

(様式1)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

鏡石町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	15,000	0
24	80,889	86,535	
25	564,485	565,978	
26	316,143	313,643	
27	30,841	14,712	
28	14,834	17,541	
29	4,267	20,413	
30	21,729	0	
合計		1,048,188	1,018,822

<参考>	鏡石町東日本大震災 復興交付金基金残高	鏡石町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	鏡石町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		29,511	294

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

(様式2C)

鏡石町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	C	-	9	-	1	鏡石三区コ ミュニティーセ ンター建設事 業	本町地域	町	町	直接	完了	54,352	24	23					24年6月事業着手、25年1月事業完了		
														24	40,764		40,615	149			
														25							
														26							
														27				0	28年3月31日 国庫返還(元金149,000 利子4,603)		
														28							
														29							
														30							
														累計	40,764	0	40,615	149			
														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	0		
														25	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0																
27	0	0	0	0	0																
28	0	0	0	0	0																
29	0	0	0	0	0																
30	0	0	0	0	0																
0	都道府県交付分 計		0	0	0	0															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
24	40,764	0	40,615	149																	
25	0	0	0	0																	
26	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0																	
54,352	市町村交付分 計		40,764	0	40,615	149															
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
24	40,764	0	40,615	149																	
25	0	0	0	0																	
26	0	0	0	0																	
27	0	0	0	0																	
28	0	0	0	0																	
29	0	0	0	0																	
30	0	0	0	0																	
54,352	合計		40,764	0	40,615	149															

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

鏡石町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-		鏡石町復興まちづくり事業計画策定事業	鏡石町駅周辺地域	町	町	直接	完了	19,998	23	~	24	23	15,000			24年7月、業務委託発注。	
																		24			14,998	2	25年3月、業務委託完了。
																		25					
																		26					
																		27					
																		28		▲ 2		▲ 2	29年3月 他事業(D-6-1)へ流用
																		29					
																		30					
累計	15,000	▲ 2	14,998	0																			
3	◆	D	-	4	-	1	-	鏡石町災害公営住宅建設推進事業	東町地域	町	町	直接	完了	4,305	24	~	24	23				24年8月、業務委託発注。	
																		24	3,600		3,444	156	25年3月、業務委託完了。
																		25					
																		26					
																		27					
																		28		▲ 156		▲ 156	29年3月 他事業(D-6-1)へ流用
																		29					
																		30					
累計	3,600	▲ 156	3,444	0																			
4	D	-	14	-	1	-		鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策事業	岡ノ内地域	町	町	直接	完了	151,711	24	~	25	23				24年11月、実施設計業務委託発注。	
																		24	17,325		15,718	-	25年3月、実施設計業務委託完了。
																		25	106,330		98,065	9,872	26年3月、完成。
																		26					
																		27					
																		28		▲ 9,872		▲ 9,872	29年3月 他事業(D-5-1・D-6-1)へ流用
																		29					
																		30					
累計	123,655	▲ 9,872	113,783	0																			
5	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅関連児童ふれあい施設整備事業	中央地内	町	町	直接	完了	213,608	24	~	26	23				25年3月、設計業務委託発注。	
																		24	19,200		11,760	-	
																		25	149,368		159,126	-	25年12月、本体工事発注。
																		26	2,318				26年10月、完成。
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
累計	170,886	0	170,886	0																			

(様式2D)

鏡石町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28	29								30	累計									
6	D	-	4	-	1	-		鏡石町災害公 営住宅整備事 業	東町地域	町	町	直接	完了	708,984	25	~	26	23							
																		24							
																		25	308,787		308,787	-	26年1月、用地買収完了。26年2月、設計業務完了。26年3月本工 事発注。		
																		26	311,573		311,573		27年3月、完成		
																		27							
																		28							
																		29							
30																									
累計	620,360	0	620,360	0																					
7	◆	D	-	4	-	1	3	鏡石町災害公 営住宅駐車場 整備事業	東町地域	町	町	直接	完了	2,588	26	~	26	23							
																		24							
																		25							
																		26	2,252		2,070	182	27年3月、完成		
																		27							
																		28		▲182		▲182	29年3月 他事業(D-6-1)へ流用		
																		29							
30																									
累計	2,252	▲182	2,070	0																					
8	D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	東町地域	町	町	直接	継続	153,047	27	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	28,651		13,723		対象12戸入居		
																		28	13,716	9,438	16,404		29年3月 9,438千円 他事業から流用		
																		29	4,267		19,267				
30	20,601																								
累計	67,235	9,438	49,394	0																					
9	D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	東町地域	町	町	直接	継続	12,616	27	~	32	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	2,190		989		対象8戸入居		
																		28	1,118	774	1,137		29年3月 774千円 他事業から流用		
																		29	0		1,146				
30	1,128																								
累計	4,436	774	3,272	0																					

(様式2D)

鏡石町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	0	0	0		
										25	0	0	0		
										26	0	0	0		
										27	0	0	0		
										28	0	0	0		
										29	0	0	0		
										30	0	0	0		
								0	都道府県交付分 計		0	0	0		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	15,000	0	0	0	
										24	40,125	0	45,920	158	
										25	564,485	0	565,978	9,872	
										26	316,143	0	313,643	182	
										27	30,841	0	14,712	0	
										28	14,834	0	17,541	▲ 10,212	
										29	4,267	0	20,413	0	
										30	21,729	0	0	0	
								1,266,857	市町村交付分 計		1,007,424	0	978,207	0	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	15,000	0	0	0	
										24	40,125	0	45,920	158	
										25	564,485	0	565,978	9,872	
										26	316,143	0	313,643	182	
										27	30,841	0	14,712	0	
										28	14,834	0	17,541	▲ 10,212	
										29	4,267	0	20,413	0	
										30	21,729	0	0	0	
								1,266,857	合計		1,007,424	0	978,207	0	